

АКТ № 140.5
проверки ООО «АльмакорГруп»
(наименование проверяемой организации)

г.Москва, ул. Стромынка, д. 4, корп.1
(место составления)

« 10 » мая 20 17 г.

Основание проведения проверки: Решение о проверке № 140.5 от 10 апреля 2017 г.
(решение о проверке)

Срок проведения с « 11 » апреля 2017 г. по « 10 » мая 2017 г.
 проверки: _____

Вид проверки: Внеплановая (без выезда)

Форма проверки: Документальная

Место нахождения, ОГРН: 143002, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД
ОДИНЦОВО, УЛИЦА ЮЖНАЯ, 3
(проверяемой организации) ОГРН 1055006342401

Предмет контроля: Нарушения, выявленные при проведении выездной проверки
Члена саморегулируемой организации Центральным
Управлением Ростехнадзора (письмо исх. № 01-27/8006 от
06.04.2017 г.)

В ходе проверки установлено:

Центральным управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в порядке, предусмотренном ч. 20 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» была проведена плановая выездная проверка по строительству объекта капитального строительства «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе) (Пусковой комплекс (этап строительства) № 3») (Дмитровский, Солнечногорский, Щелковский, Ногинский, Пушкинский муниципальные районы, городское образование Черноголовка)» расположенного по адресу: Дмитровский, Солнечногорский, Щелковский, Ногинский, Пушкинский муниципальные районы, городское образование Черноголовка в период с 20 по 31 марта 2017 г. были выявлены нарушения требований нормативных правовых актов, допущенные членом Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «Стройконсолидация» Обществом с ограниченной ответственностью «АльмакорГруп» (Свидетельство № С-150-77-140.4-50-290616) (Табл. 1).

Табл. 1

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены
1.	Покрытие технологических проездов для строительства моста через реку Прорваниха на ПК 610+13,80 выполнено из щебня, вместо ж.б. плит ПДН-14, предусмотренных проектом производства работ «том 3.2.211-ППР 0635-вер.00	Нарушены требования: п.3.3 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

№ п/п	Характер выявленных нарушений	Наименование нормативно-правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены
2.	При выезде с территории строительной площадки моста через реку Прорваниха на ПК 610+13,80 не обеспечена очистка колес строительной техники от грязи (отсутствует пункт мойки колес предусмотренный проектом производства работ «том 3.2.2.11-ППР 0635-вер.00»)	Нарушены требования: п.3.3 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.	Временная переправа через реку Прорваниха выполнена в виде водопропускной трубы в теле насыпи, вместо предусмотренных проектом производства работ «том 3.2.2.11-ППР 0635-вер.00» временного двухпролетного рабочего моста.	Нарушены требования: п.3.3 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4.	В общем журнале работ № 4 не заполнен в полном объеме титульный лист, отсутствует перечень специальных журналов	Нарушены требования: п. 4, п. 8.2 РД-11-05-2007, ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5.	В журнале входного контроля на участке «Путепровод на ПК 605+58,89 не заполнена графа «Виды приемки (испытания), дата»	Нарушены требования: п. 10 РД-11-05-2007, ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6.	Журналы погружения свай и журнал входного контроля (специальные журналы) не зарегистрированы в органах государственного строительного контроля	Нарушены требования: п. 4 РД-11-05-2007, ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Указанные нарушения отражены в Акте проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Автомобильная строительная корпорация» № 5.4-0532-пр-пл-А/0160-2017 от 31 марта 2017 г. в таблице строки 6 – 11. АО «ДСК «АВТОБАН» на основании договора подряда № 104-ДП от 16 сентября 2016 г. является подрядчиком на строительстве вышеуказанного объекта капитального строительства. ООО «АльмакорГруп» на основании договора субподряда №02/2017-ЦКАД от 20 февраля 2017 г. является субподрядчиком на строительстве данного объекта капитального строительства. От ООО «АльмакорГруп» при проведении проверки присутствовал руководитель проекта Мельниченко Алексей Валерьевич, действовавший по доверенности № 277 от 13 марта 2017 г. Указанные в таблице 1 выявленные нарушения обязательных требований имеют ссылку на «лица, допустившие нарушения». По вышеуказанным строкам данным лицом является руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Мельниченко А.В.

На основании указанного акта представителями Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору было составлено Предписание об устранении нарушений при строительстве объекта капитального строительства № 5.4-0532-пр-пл-П/0160/2-2017 от 31 марта 2017 г. выданное ООО «АльмакорГруп». В указанном предписании перечислены выявленные нарушения и установлен срок их устранения: до 17 мая 2017 г. Копию предписания подписал и получил Руководитель проекта ООО «АльмакорГруп» Мельниченко А.В.

Полученное в адрес СРО за подписью Генерального директора ООО «АльмакорГруп» Афонского А.В. письмо, исходящий № 471 от 14 апреля 2017 г., «Об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки Объекта представителями Ростехнадзора» подтверждает наличие нарушений по пп. 7, 9-11 вышеуказанного акта. Пункт мойки колес, предусмотренный проектом производства работ «том 3.2.2.11-ППР 0635- вер.00» закуплен, доставлен и смонтирован после 25 апреля 2017 г. Допущенные нарушения в общем журнале работ № 4, журнале входного контроля на участке «Путепровод на ПК 605+58,89», журналах погружения свай и журнале входного контроля устранены 03 апреля 2017 г. По пп. 6, 8 идет ссылка, что данные виды работ выполнены силами АО «ДСК «АВТОБАН» (подтверждающие документы не приложены) и выполненные работы являются достаточными (отсутствуют ссылки на нормативные или иные документы, подтверждающие их достаточность).

Вывод: ООО «АльмакорГруп» при производстве работ по строительству объекта капитального строительства «Центральная кольцевая автомобильная дорога Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе) (Пусковой комплекс (этап строительства) № 3») (Дмитровский, Солнечногорский, Щелковский, Ногинский, Пушкинский муниципальные районы, городское образование Черноголовка)» расположенного по адресу: Дмитровский, Солнечногорский, Щелковский, Ногинский, Пушкинский муниципальные районы, городское образование Черноголовка допустило нарушения требований ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 2.3 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции, актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», п. 4, п. 8.2, п. 10 РД-11-05-2007.

Настоящий акт № 140.5 от 18 апреля 2017 г. составлен в двух экземплярах.

Приложения: Материалы на 24 листах.

Рекомендации: Передать материалы и акт проверки в Дисциплинарную комиссию для возбуждения дисциплинарного производства.

Подписи лиц, проводивших проверку:


Контролер КК

Картошкин Ю.В.



Руководитель КК

(Фамилия и инициалы)



(Фамилия и инициалы)

(подпись)

Ю.В.Картошкин

(подпись)

С актом ознакомлен, экземпляр акта получен:

Генеральный директор ООО «АльмакорГруп»

А.В.Афонский

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

Возражения по акту проверки не прилагаются.

Генеральный директор ООО «АльмакорГруп»

А.В.Афонский

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя проверяемой организации, его подпись)

10.05.2017 г